



Baubrief Nr.9:

1. Stand der Bauarbeiten

Zum Zeitpunkt dieser Einladung werden die Innendecke fertiggestellt und die Seeterrasse erhält den Boden. Wir müssen noch die folgenden Arbeiten fertigstellen:

Außen: Fertigstellung der Außenverkleidung und Isolierung,

Innen: Heizung, Elektroendmontagen, Innenboden, Maler- und Anstreicherarbeiten, Fensterbänke und weitere kleinere Restarbeiten.

Keller: Fliesen eines Raumes und Einrichten der Räume, Einbau der Umkleiden, Ordnung schaffen

Außenanlagen: Wege, Grillterrasse, Eingangsbereich, seitliche Stützen der Seeterrasse, Seeterrasse Geländer inkl. Abdeckung.

2. Finanzierung

Anstelle des KfW Kredites wurde ein günstiger Kredit der KSK letztlich vereinbart. Die Gesamtkosten des KSK Kredites sind geringer als die des KfW Kredites, also ist uns kein Nachteil entstanden.

Die Bauplansumme (letzte MV) wurde um ca.15% überschritten. Die Gründe hierfür sind: Frostschäden 2009, Abriß der Toiletten, Neuer Kamin, Akustikdecke, mehr Betonbau aufgrund der Statik und der Verputz. Stärkere Statik für die Seeterrasse

Aber aufgrund der Tatsache, daß es einen Puffer von 5.000 Eur im Kredit gab (letzte MV) und durch sparsame Ausgaben kann die Überschreitung aufgefangen werden. Wir benötigen also keine Nachfinanzierung für den Bau.

Die Einrichtung des Clubhauses und die Reparatur der Außenanlagen war nicht Teil des Baues. Zur Zeit prüfen wir, wie wir günstig an die Inneneinrichtung und die Reparatur der Außenanlagen gelangen können.

3. Bauspenden und Spendenkomitee

Leider konnten wir nur die Hälfte an Bauspenden erhalten wie geplant. Die WSF internen Spenden sind ebenfalls zurückgegangen. Die Zuschüsse der Stadt Erfstadt werden in diesem Jahr ebenfalls gekürzt, wie aus dem Rathaus bekannt wurde. Deshalb regen wir an dieser Stelle nochmals die Bildung eines permanenten Spendenkomitees an, welches sich in Zukunft um Spenden für unseren Sport bemüht.

